

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo a spolupráci pri realizácii projektu č. 57/2023

uzatvorenej 12.04.2023 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov medzi:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

So sídlom: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Zastúpený: Jaroslav Turanec, starosta obce
Oprávnení k podpisu zmluvy: Jaroslav Turanec, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
INAN: SK93 0900 0000 0051 9737 9191
IČO: 00648906
DIČ: 2020639005
(ďalej ako **objednávateľ**)

Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ:

So sídlom: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Zastúpený: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Oprávnení k podpisu zmluvy: Predstavenstvom
Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ
Ing. Eduard Valluš – technický riaditeľ
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, č. ú. 25788033/7500
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
IČO: 36672297
DIČ: 2022238900
IČ DPH: SK2022238900
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vl.č.: 10546/L
(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Predstavenstvom

Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ

Ing. Eduard Valluš – technický riaditeľ

ČSOB a.s. Bratislava, č. ú. 25788033/7500

SK51 7500 0000 0000 2578 8033

36672297

2022238900

SK2022238900

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vl.č.: 10546/L

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

Preambula

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavreli dňa 12.04.2023 Zmluvu o dielo a spolupráci pri realizácii projektu č. 57/2023 ako výsledok IN HOUSE Horizontálnej spolupráce.
2. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu technických zmien, nakoľko rozsah diela sa znižuje z dôvodu zmien majetkových pomerov na časti diela a tiež z dôvodu odstránenia formálnych chýb v písaní.

Článok I

Predmet dodatku č. 1

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v Čl. II. Zmluvy sa bod 2.3 mení nasledovne:
2.3 Dielo sa zrealizuje na základe vydaných stavebných povolení stavby:

„Kamenná Poruba – Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ č. A/2009/02173-3/ObÚŽP-Jan, ktoré vydal Obvodný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 29.09.2009 s právoplatnosťou dňa 03.11.2009, predĺžením platnosti č. A/2011/03140-003/Jan zo dňa 28.11.2011 s právoplatnosťou dňa 30.12.2011, č. OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00135-3/Jan zo dňa 11.11.2013 s právoplatnosťou dňa 17.12.2013, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2015/036622-003/Jan zo dňa 27.10.2015 s právoplatnosťou dňa 27.11.2015, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2016/042643-003/Ros zo dňa 26.10.2016 s právoplatnosťou dňa 28.11.2016, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2018/030461-004/Ros zo dňa 03.10.2018 s právoplatnosťou dňa 06.11.2018, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3/2019/031723-005/Ros zo dňa 10.09.2019 s právoplatnosťou dňa 24.10.2019, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2021/005970-005/Bar(Ros) zo dňa 19.01.2021 s právoplatnosťou dňa 22.02.2021,

„ul. Podlipie, kanalizácia“ č. A/2011/1976-005/Jan zo dňa 24.10.2011 s právoplatnosťou dňa 28.11.2011, predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00132-3/Jan zo dňa 11.11.2013 s právoplatnosťou dňa 17.12.2013, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2015/036623-003/Jan zo dňa 27.10.2015 s právoplatnosťou dňa 27.11.2015, s predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2016/042642-002/Ros zo dňa 27.10.2016 s právoplatnosťou dňa 28.11.2016, s predĺžením platnosti č. OU-ZA-OSZP3-2019/024578-004/Ros zo dňa 17.07.2019 s právoplatnosťou dňa 26.08.2019, rozhodnutie zmeny stavby č. OU-ZA-OSZP3-2021/005969-005/Bar(Ros) zo dňa 26.01.2021 s právoplatnosťou dňa 05.03.2021,

„Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky“ č. OU-ZA-OSZP3-2022/005095-008 zo dňa 25.04.2022 s právoplatnosťou dňa 31.05.2022,

2. Vzhľadom na zmeny predmetu diela – zníženie rozsahu, sa mení aj článok 4.1 a 4.2 Zmluvy nasledovne:

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a je doložená aktualizovanou cenovou ponukou zo dňa 05.07.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 4.2 Cena za zhotovenie diela je platná do termínu ukončenia diela a činí:

Cena podľa priloženej ponuky bez DPH	1.488.679,71 €
DPH 20 %	<u>297.735,94 €</u>
Cena celkom	1.786.415,65 €

Slovom: jedenmiliónsedemstoosemdesiatšesťtisícštyristopätnásť eur, 65 centov

Zároveň sa v súvislosti so zmenou tohto článku nahrádza Príloha č. 1 Ponukový rozpočet zo dňa 05.07.2023, ktorým sa nanovo definuje rozsah prác a ich zmluvná cena a v plnej miere nahrádza pôvodný Ponukový rozpočet zo dňa 27.03.2023

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch vyhotoveniach Objednávateľa a Zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak toho, Dodatok č.1 vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
 - a) Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v ktorej Poskytovateľ dotácie – Environmentálny fond deklaruje, že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom dotácie alebo nesúhlasu s výškou korekcie udelenej Poskytovateľom dotácie Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
 - b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.

Prílohy zmluvy: príloha č. 1 Ponukový rozpočet zo dňa 05.07.2023

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, za účelom splnenia zákonnej povinnosti a na účely plnenia tejto zmluvy. Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú a môžu byť poskytnuté niektorým príjemcom určeným podľa zákona. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vaším osobným údajom, právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať spracúvanie. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.sevak.sk/ochrana-osobnych-udajov.


V Kamennej Porube dňa 10.7.2023

V Žiline dňa 10.7.2023

Za objednávateľa:


Jaroslav Turanec
starosta obce
Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159 ①
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 00643906, DIČ: 2020639005

Za zhotoviteľa:


Ing. Miroslav Kundrík
generálny riaditeľ
SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Báňská cesta 1960
010 57 ŽILINA

Na základe poverenia zo dňa: 1.6.2021

Ing. Alena Chudíková
odborný riaditeľ výrobného úseku


Ing. Eduard Vallus
technický riaditeľ

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl.č. 10546/L

POVERENIE

Poverujúci: Ing. Alena Chudíková
Funkcia: výrobný riaditeľ

Poverený: Ing. Eduard Valluš
Funkcia: technický riaditeľ

V zmysle Organizačného poriadku a Podpisového a schvaľovacieho poriadku Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.

poverujem Vás zastupovaním
funkcie: výrobný riaditeľ
počas mojej neprítomnosti na pracovisku v rozsahu:

a) uzatváranie a podpísovanie:

- zmlúv o dodávke plynu pre odberateľov veľkoodber;
- zmlúv o dodávke tepla;
- zmlúv o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, príloha č. 3,4 zmlúv;
- zmlúv o nájme vodovodov a kanalizácií (nájomca SEVAK, a.s.) do 400,- €;
- zmlúv o nájme vodovodov a kanalizácií (nájomca SEVAK, a.s.) nad 400,- €;
- objednávok na nákup tovarov a služieb (okrem investícií a dodávateľských opráv v kompetencii investičného úseku) bez obmedzení.

b) podpísovanie a schvaľovanie:

- štatistických výkazov a hlásení pre štátne orgány, týkajúcich sa výrobného úseku: ročné výkazy o obnoviteľných zdrojoch palív a energie, ročné výkazy o výrobe elektriny a tepla, ročné výkazy o zdrojoch a rozdelení palív a energie, mesačné výkazy o výrobe elektriny a tepla, údajov o znečisťovaní ovzdušia z kotolní a z čistiarní odpadových vôd;
- krycích listov došlých faktúr.

Poverenie je účinné v čase neprítomnosti poverujúceho z titulu pracovnej neschopnosti, dovolenky, služobnej cesty v trvaní dlhšom ako dva pracovné dni po sebe.

Toto poverenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.06.2021 na dobu neurčitú do odvolania.

V Žiline dňa 01.06.2021

Poverujúci:


Ing. Alena Chudíková
výrobný riaditeľ

Poverený:


Ing. Eduard Valluš
technický riaditeľ

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STABY

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica

Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

REKAPITULÁCIA

Objekt:	Cena EUR bez DPH
Ul. Dlhá	742 480,41
Časť: SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie	691 270,98
Časť: SO 02 Prekládka vodovodu - neoprávnené výdavky	51 209,43
Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu - neoprávnené výdavky	6 731,70
Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu	422 621,96
Ul. Štamberky	316 845,64

Stavebné objekty SPOLU: 1 488 679,71

Oprávnené výdavky 1 430 738,58

Neoprávnené výdavky 57 941,13

CENA CELKOM /EUR BEZ DPH/: 1 488 679,71

DPH 20%: 297 735,94

CENA CELKOM /EUR S DPH/: 1 786 415,65

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bábova cesta 1960
010 57 ŽILINA

-58-

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Dlhá		JKSO :	
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 5.7.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	829 525	1 M	829 525
1 M2 ZP	829 525		
1 M2 UP	829 525		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	574 353,06	105 853,35
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:	11 064,57	11 064,57
5	Súčet:	585 417,63	105 853,35
		680 206,41	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		691 270,98
22	DPH 20% z:	691 270,98	138 254,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		829 525,18
F	Odpočít - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
dátum:			
pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159 ① 013 14 Kamenná Poruba IČO:00648906,DIČ:2020639005		SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 ŽILINA -58-	

[Handwritten signature]

Odberteľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Dlhá
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	320 519,60	17 457,51	337 977,11	21,51377	495,267
2 - ZÁKLADY	8 845,83	0,00	8 845,83	337,30200	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 662,56	0,00	15 662,56	450,69090	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	67 451,34	0,00	67 451,34	915,05036	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	10 831,50	88 395,84	99 227,34	0,35790	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	151 042,23	0,00	151 042,23	0,02991	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	574 353,06	105 853,35	680 206,41	1 724,94484	495,267
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	11 064,57	0,00	11 064,57	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	11 064,57	0,00	11 064,57	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	585 417,63	105 853,35	691 270,98	1 724,94484	495,267

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
 Objekt :Ul. Dlhá
 Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie podzemných sietí	1,463 km		1 154,97	1 689,72	20
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	957,000 m2		1,95	1 866,15	20
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	1 069,500 m2		1,30	1 390,35	20
4	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	1 420,400 m2		1,62	2 301,05	20
5	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	84,000 m		20,07	1 685,88	20
6	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	2,000 m		15,26	30,52	20
7	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	352,800 m3		20,01	7 059,53	20
8	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	39,900 m3		1,28	51,07	20
9	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	1 291,296 m3		10,37	13 390,74	20
10	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	645,648 m3		1,31	845,80	20
11	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	1 734,026 m3		14,35	24 883,27	20
12	001	132301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v homine 4	867,013 m3		2,80	2 427,64	20
13	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	664,096 m3		73,07	48 525,49	20
14	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	7 625,560 m2		12,99	99 056,02	20
15	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	7 625,560 m2		3,36	25 621,88	20
16	001	15120199	Podchytenie oplatenia	400,000 m		11,90	4 760,00	20
17	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	4 582,236 m3		4,72	21 628,15	20
18	001	162501142	Vodorovné premi.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzd. do 3000 m	1 398,255 m3		3,31	4 628,22	20
19	001	162501143	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, prípl.k.cena a k.č. 1000m	2 796,510 m3		0,24	671,16	20
20	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	416,478 m3		2,35	978,72	20
21	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	2 291,163 m3		1,31	3 001,42	20
22	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	1 398,255 m3		0,71	992,76	20
23	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	2 377,034 t		11,10	26 385,08	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	2 291,163	m3	3,87	8 866,80	20
25	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	832,956	m3	20,51	17 083,93	20
26	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	1 391,037	t	12,55	17 457,51	20
27	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	399,000	m2	1,75	698,25	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				337 977,11			337 977,11	
2 - ZÁKLADY								
28	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	1 260,000	m	6,53	8 227,80	20
29	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	2 377,034	m2	0,26	618,03	20
2 - ZÁKLADY spolu:				8 845,83			8 845,83	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	238,245	m3	64,34	15 328,68	20
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	34,000	ks	9,82	333,88	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				15 662,56			15 662,56	
5 - KOMUNIKÁCIE								
32	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	637,917	t	21,59	13 772,63	20
33	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	178,607	t	80,20	14 324,28	20
34	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50 mm	1 069,500	m2	24,04	25 710,78	20
35	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	1 069,500	m2	0,95	1 016,03	20
36	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	1 069,500	m2	0,75	802,13	20
37	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV.	21,000	m2	18,01	378,21	20
38	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	936,000	m2	8,63	8 077,68	20
39	221	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	1 404,000	m	2,40	3 369,60	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				67 451,34			67 451,34	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
40	221	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	210,000	m	1,23	258,30	20
41	MAT	2860002680	PVC rúra 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	42,840	ks	92,90	3 979,84	20
42	221	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	1 253,000	m	1,86	2 330,58	20
43	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	255,612	ks	205,89	52 627,95	20
44	221	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	15,000	ks	4,85	72,75	20
45	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	15,000	ks	35,38	530,70	20
46	221	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	98,000	ks	4,85	475,30	20
47	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	49,000	ks	22,60	1 107,40	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	MAT	2860004430	PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	1,51	30,20	20
49	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	29,000	ks	1,51	43,79	20
50	221	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	49,000	ks	6,70	328,30	20
51	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	49,000	ks	95,55	4 681,95	20
52	221	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	20,000	ks	6,70	134,00	20
53	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	55,45	1 109,00	20
54	221	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	210,000	m	1,93	405,30	20
55	221	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	1 253,000	m	3,03	3 796,59	20
56	221	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	34,000	ks	53,89	1 832,26	20
57	MAT	5922442120	Vyrovňovací prstenec 60-5	21,000	ks	8,15	171,15	20
58	MAT	5922442140	Vyrovňovací prstenec 60/10	13,000	ks	10,00	130,00	20
59	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	34,000	ks	61,48	2 090,32	20
60	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	29,000	ks	36,66	1 063,14	20
61	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	32,000	ks	51,34	1 642,88	20
62	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	2,000	ks	76,18	152,36	20
63	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	34,000	ks	326,98	11 117,32	20
64	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	66,000	ks	32,80	2 164,80	20
65	221	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	1,000	ks	75,32	75,32	20
66	MAT	2860008640	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN600	1,000	ks	66,08	66,08	20
67	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	2,000	ks	15,06	30,12	20
68	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	1,000	ks	211,24	211,24	20
69	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	1,000	ks	185,80	185,80	20
70	221	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	35,000	ks	32,08	1 122,80	20
71	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	35,000	ks	150,28	5 259,80	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				99	227,34		99 227,34	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
72	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	1 495,500	m	3,63	5 428,67	20
73	221	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	829,061	t	16,18	13 414,21	20
74	221	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	5 803,427	t	0,51	2 959,75	20
75	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	829,061	t	16,57	13 737,54	20
76	221	979094441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým	936,000	m2	2,03	1 900,08	20
77	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	2 924,118	t	38,85	113 601,98	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				151	042,23		151 042,23	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				680	206,410		680 206,41	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
78	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000	Súbor	8 060,29	8 060,29	20
79	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000	Súbor	732,75	732,75	20
80	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000	Súbor	1 831,88	1 831,88	20
81	OST	04	Prevádzkový poriadok	1,000	Súbor	439,65	439,65	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				11	064,57		11 064,57	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				11	064,570		11 064,57	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

OSTATNÉ

OSTATNÉ

82	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
83	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
84	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 691 270,98 691 270,98

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Dlhá		JKSO :	
Časť :SO02 Prekládka vodovodu - Neoprávnené náklady			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 5.7.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	61 451	1 M	61 451
1 M2 ZP	61 451		
1 M2 UP	61 451		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	41 985,09	5 548,03
2	PSV:		
3	MCE:	416,04	2 500,10
4	iné:	760,17	760,17
5	Súčet:	43 161,30	8 048,13
		51 209,43	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		51 209,43
22	DPH 20% z:	51 209,43	10 241,89
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		61 451,32
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
dátum:			
pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159 ① 013 14 Kamenná Poruba IČO: 00648906, DIČ: 2020639005		SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 ŽILINA -58-	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Dlhá
Časť :SO02 Prekládka vodovodu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17 897,38	1 273,24	19 170,62	0,58141	13,230
2 - ZÁKLADY	84,24	0,00	84,24	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 396,05	0,00	1 396,05	39,16185	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	6 499,89	329,30	6 829,19	79,64918	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 221,69	3 945,49	8 167,18	0,62325	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 885,84	0,00	11 885,84	0,00548	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	41 985,09	5 548,03	47 533,12	120,02117	13,230
M23 - 157 Montáž potrubia	416,04	2 500,10	2 916,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	416,04	2 500,10	2 916,14	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	760,17	0,00	760,17	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	760,17	0,00	760,17	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	43 161,30	8 048,13	51 209,43	120,02117	13,230



Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
 Objekt :Ul. Dlhá
 Časť :SO02 Prekládka vodovodu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie podzemných sietí v rovine	0,141 km		1 154,97	162,85	20
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	135,000 m2		1,30	175,50	20
3	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	135,000 m2		1,62	218,70	20
4	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	12,800 m3		20,01	256,13	20
5	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	78,438 m3		13,27	1 040,87	20
6	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezap., s urovnaním dna v hornine 3	39,219 m3		1,31	51,38	20
7	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	105,331 m3		27,07	2 851,31	20
8	001	132301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	52,666 m3		2,80	147,46	20
9	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	40,340 m3		73,07	2 947,64	20
10	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 2 m	488,720 m2		5,08	2 482,70	20
11	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné hĺbky do 2 m	488,720 m2		3,05	1 490,60	20
12	001	162401115	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 nespevnená cesta do 2000 m množstve nad 100 do 1000 m3	259,220 m3		4,24	1 099,09	20
13	001	162501132	Vodorovné prem.výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	114,750 m3		6,01	689,65	20
14	001	162501133	Vodorovné prem.výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, prípl.k cene za k.ď.1000m	229,500 m3		0,52	119,34	20
15	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	129,610 m3		1,31	169,79	20
16	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	114,750 m3		0,71	81,47	20
17		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	195,075 t		11,10	2 165,33	20
18	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	129,610 m3		3,87	501,59	20
19	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	60,750 m3		20,51	1 245,98	20
20	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	101,453 t		12,55	1 273,24	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				19 170,62			19 170,62	
2 - ZÁKLADY								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr.a nesúdr.	324,000 m2		0,26	84,24	20
2 - ZÁKLADY spolu:				84,24			84,24	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	20,250	m3	64,34	1 302,89	20
23	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	0,350	m3	116,33	40,72	20
24	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	2,800	m2	18,73	52,44	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 396,05			1 396,05	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	56,363	t	21,59	1 216,88	20
26	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	22,545	t	80,20	1 808,11	20
27	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	135,000	m2	24,04	3 245,40	20
28	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	135,000	m2	0,95	128,25	20
29	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	135,000	m2	0,75	101,25	20
30	MAT	3194900044	2-komorová špeciálna príruha na oceľ DN 150/159	2,000	ks	164,65	329,30	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 829,19			6 829,19	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	2,000	ks	43,71	87,42	20
32	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	6,000	m	0,30	1,80	20
33	MAT	2860018130	HDPE rúra PE100 32x3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	6,000	m	1,59	9,54	20
34	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	135,000	m	2,51	338,85	20
35	MAT	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	135,000	m	16,29	2 199,15	20
36	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	6,000	ks	63,30	379,80	20
37	MAT	2861659200	prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 DN/R* 32/1"	6,000	ks	39,77	238,62	20
38	MAT	2864202800	Prechodka tlaková RPE Dg D 32/1"	6,000	ks	1,51	9,06	20
39	MAT	4222520209	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky	6,000	ks	71,45	428,70	20
40	MAT	4227531182	Navrtávaci pás univerzálnej závitový výstup DN 100-1"	6,000	ks	58,80	352,80	20
41	MAT	4229126154	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	6,000	ks	31,25	187,50	20
42	MAT	4229150015	Poklop uličný pre domové prípojky	6,000	ks	27,45	164,70	20
43	271	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	1,000	ks	44,29	44,29	20
44	MAT	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2	1,000	ks	286,86	286,86	20
45	MAT	4229126101	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 125-150	1,000	ks	46,05	46,05	20
46	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	135,000	m	1,18	159,30	20
47	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	135,000	m	12,00	1 620,00	20
48	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	4,000	ks	253,81	1 015,24	20
49	MAT	4229150019	Poklop uličný pre posúvače	1,000	ks	22,51	22,51	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
50	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	6,000	ks	22,86	137,16	20
51	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	1,000	ks	33,36	33,36	20
52	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch	4,000	ks	10,33	41,32	20
53	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	135,000	m	1,70	229,50	20
54	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	135,000	m	0,99	133,65	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				8 167,18			8 167,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
55	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	274,000	m	3,63	994,62	20
56	221	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	44,955	t	16,18	727,37	20
57	221	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	314,685	t	0,51	160,49	20
58	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	44,955	t	16,57	744,90	20
59	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	238,313	t	38,85	9 258,46	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 885,84			11 885,84	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				47 533,120			47 533,12	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M23 - 157 Montáž potrubia								
60	923	230203061	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 160	12,000	ks	16,69	200,28	20
61	MAT	2861699913	objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 160	12,000	ks	29,63	355,56	20
62	923	230203154	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	1,000	ks	16,54	16,54	20
63	MAT	2861615400	koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	1,000	ks	133,12	133,12	20
64	923	230203169	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	6,000	ks	16,75	100,50	20
65	MAT	2861616900	koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	6,000	ks	150,76	904,56	20
66	MAT	2861684202	koleno 11° i/a-elektrotvarovkové ws11° pe 100 sdr 11 dn 160	5,000	ks	126,17	630,85	20
67	923	230203190	Montáž kolena WS11 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	5,000	ks	12,73	63,65	20
68	MAT	2861673500	lemový nákrúžok integr s prirubou EFL PE 100 SDR 11 DN 160	3,000	ks	158,67	476,01	20
69	923	230204195	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160	3,000	ks	11,69	35,07	20
M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				2 916,14			2 916,14	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 916,140			2 916,14	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
70	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		576,68	576,68	20
71	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000		52,43	52,43	20
72	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		131,06	131,06	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				760,17			760,17	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				760,170			760,17	

OSTATNÉ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
OSTATNÉ								
73	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
74	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
75	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				51 209,43			51 209,43	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu		JKSO :	
Časť :S0 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Neoprávnené náklady			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 05.07.2023
Odberteľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	8 078	1 M	8 078
1 M2 ZP	8 078		
1 M2 UP	8 078		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	4 964,78	1 013,68
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:	753,24	753,24
5	Súčet:	5 718,02	1 013,68
		6 731,70	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		6 731,70
22	DPH 20% z:	6 731,70	1 346,34
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		8 078,04
F	Odpočet - pripočít		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159 ① 013 14 Kamenná Poruba IČO: 00648906, DIČ: 2020639005		SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrnická cesta 1950 010 57 ŽILINA	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu
Časť :S0 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Neoprávnené náklady

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 532,92	538,07	3 070,99	0,09711	1,294
2 - ZÁKLADY	78,69	0,00	78,69	2,94470	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	424,64	0,00	424,64	12,47908	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	791,72	0,00	791,72	9,10969	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	53,79	475,61	529,40	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 083,02	0,00	1 083,02	0,00044	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 964,78	1 013,68	5 978,46	24,63102	1,294
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	753,24	0,00	753,24	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	753,24	0,00	753,24	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	5 718,02	1 013,68	6 731,70	24,63102	1,294

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.

Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu

Časť :S0 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Neoprávnené náklady

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	0,011 km		1 154,00	12,69	20
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	13,200 m2		1,30	17,16	20
3	001	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	13,200 m2		1,62	21,38	20
4	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	32,880 m3		10,37	340,97	20
5	001	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	32,800 m3		1,31	42,97	20
6	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	54,800 m2		12,99	711,85	20
7	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	54,800 m2		3,36	184,13	20
8	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	32,800 m3		4,72	154,82	20
9	001	162501122	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v mn. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	32,800 m3		4,02	131,86	20
10	001	162501123	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, prípl. k cene zak.ďal.1000m	65,600 m3		0,38	24,93	20
11	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	32,800 m3		0,71	23,29	20
12	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	59,040 t		11,10	655,34	20
13	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	19,680 m3		3,87	76,16	20
14	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	24,983 t		15,57	388,98	20
15	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	6,600 m3		20,51	135,37	20
16	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	11,880 t		12,55	149,09	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 070,99			3 070,99	
2 - ZÁKLADY								
17	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	11,000 m		6,53	71,83	20
18	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	26,400 m2		0,26	6,86	20
2 - ZÁKLADY spolu:				78,69			78,69	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	6,600 m3		64,34	424,64	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				424,64			424,64	
5 - KOMUNIKÁCIE								
20	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	4,752 t		21,59	102,60	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
21	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	4,356	t	80,20	349,35	20
22	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	13,200	m2	24,04	317,33	20
23	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	13,200	m2	0,95	12,54	20
24	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	13,200	m2	0,75	9,90	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				791,72			791,72	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
25	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	11,000	m	1,86	20,46	20
26	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12-plnostenná	2,310	ks	205,89	475,61	20
27	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	11,000	m	3,03	33,33	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				529,40			529,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
28	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	22,000	m	3,63	79,86	20
29	221	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,294	t	16,18	20,94	20
30	221	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	7,584	t	0,51	3,87	20
31	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	1,294	t	16,57	21,44	20
32	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	24,631	t	38,85	956,91	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 083,02			1 083,02	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 978,460			5 978,46	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
33	OST	006	Dočasný veľkoplošný pútač 2500x1500 mm	1,000		753,24	753,24	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				753,24			753,24	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				753,24			753,24	
Za rozpočet celkom				6 731,70			6 731,70	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu		JKSO :	
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 5.7.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	507 146	1 M	507 146
1 M2 ZP	507 146		
1 M2 UP	507 146		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	352 769,14	62 979,91
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:	6 872,91	6 872,91
5	Súčet:	359 642,05	62 979,91
		422 621,96	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		422 621,96
22	DPH 20% z:	422 621,96	84 524,39
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		507 146,35
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159 ①
013 14 Kamenná Poruba
IČO:00648906,DIČ:2020639005

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Borická cesta 1950
010 57 ŽILINA

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	189 921,03	9 876,45	199 797,48	19,21062	102,550
2 - ZÁKLADY	5 180,72	0,00	5 180,72	190,33470	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 731,41	0,00	10 731,41	303,02455	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	50 634,31	255,44	50 889,75	607,54186	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 544,03	52 835,97	59 380,00	0,22704	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	89 757,64	12,05	89 769,69	0,02794	0,117
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	352 769,14	62 979,91	415 749,05	1 120,36671	102,667
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	6 872,91	0,00	6 872,91	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	6 872,91	0,00	6 872,91	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	359 642,05	62 979,91	422 621,96	1 120,36671	102,667



Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
 Objekt :Ul. Kuneradská, Kostolná, Do dubu
 Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	0,862	km	1 154,97	995,58	20
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	16,500	m2	7,44	122,76	20
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	868,100	m2	1,30	1 128,53	20
4	221	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 30 mm, -0,07600t	16,500	m2	6,65	109,73	20
5	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 40 mm, -0,10200t	16,500	m2	7,24	119,46	20
6	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	90,000	m2	7,91	711,90	20
7	001	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	884,600	m2	1,62	1 433,05	20
8	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 (2xDN400)	16,000	m	46,91	750,56	20
9	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	360,000	hod	5,33	1 918,80	20
10	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	15,000	deň	3,56	53,40	20
11	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,800	m	20,07	397,39	20
12	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	2,200	m	24,83	54,63	20
13	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	5,500	m	15,26	83,93	20
14	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	229,500	m3	20,01	4 592,30	20
15	001	121101113	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	9,000	m3	1,09	9,81	20
16	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	751,639	m3	10,37	7 794,50	20
17	001	132201209	Pripl. k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	359,460	m3	1,31	470,89	20
18	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	1 053,498	m3	14,35	15 117,70	20
19	001	132301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	526,749	m3	2,80	1 474,90	20
20	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	403,467	m3	73,07	29 481,33	20
21	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	4 204,880	m2	12,99	54 621,39	20
22	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	4 204,880	m2	3,36	14 128,40	20
23	001	15120199	Podchytenie optolenia	250,000	m	11,90	2 975,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	2 648,460	m3	4,72	12 500,73	20
25	001	162501122	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v mn. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	875,535	m3	4,02	3 519,65	20
26	001	162501123	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, pripl. k cene zak.ďal.1000m	1 751,070	m3	0,38	665,41	20
27	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	1 333,150	m3	1,31	1 746,43	20
28	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	2 208,685	m3	0,71	1 568,17	20
29	001	171203211	Uloženie netried. sypanin z hornin 1 až 4 do zemných hrádz s prímiesou ilovej hliny do 20 % objemu (hrádzka)	21,000	m3	1,51	31,71	20
30	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	1 485,130	t	11,10	16 484,94	20
31	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	1 328,430	m3	3,87	5 141,02	20
33	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	471,752	m3	20,51	9 675,63	20
34	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	786,968	t	12,55	9 876,45	20
35	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	90,000	m2	0,46	41,40	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				199 797,48			199 797,48	
2 - ZÁKLADY								
36	271	212752122	Tratívydy z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	711,000	m	6,53	4 642,83	20
37	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. a nesúdr.	2 068,800	m2	0,26	537,89	20
2 - ZÁKLADY spolu:				5 180,72			5 180,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
38	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	131,385	m3	64,34	8 453,31	20
39	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	6,000	ks	9,82	58,92	20
40	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	4,314	m3	127,34	549,34	20
41	271	461211811	Pätka pre dlažbu z lomového kameňa lomovo upraveného, murovaná na sucho bez výplne škár	3,000	m3	103,04	309,12	20
42	211	462511111	Zahádzka z lomového kameňa, s dodaním kameňa	2,000	m3	68,63	137,26	20
43	211	463211111	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	18,000	m3	67,97	1 223,46	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 731,41			10 731,41	
5 - KOMUNIKÁCIE								
44	221	564541111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení hr.120 mm	16,500	m2	0,70	11,55	20
45	MAT	5834522700	Štrkodra 0-32 N	3,307	t	15,57	51,49	20
46	221	564551114	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení hr.180 mm	16,500	m2	0,86	14,19	20
47	MAT	5834532300	Štrkodra 0-63 Z	4,960	t	15,57	77,23	20
48	221	565171023	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením , po zhutnení hr. 120 mm	16,500	m2	10,96	180,84	20
49	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	363,192	t	21,59	7 841,32	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
50	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	224,782	t	80,20	18 027,52	20
51	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	868,100	m2	24,04	20 869,12	20
52	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	868,100	m2	0,95	824,70	20
53	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	991,100	m2	0,75	743,33	20
54	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení ACo11, hr.50mm	90,000	m2	15,84	1 425,60	20
55	221	577161224	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr. 70 mm	16,500	m2	19,72	325,38	20
56	221	577171225	Betón asfaltový po zhutnení ACp hr. 80 mm	16,500	m2	22,47	370,76	20
57	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	36,000	m	3,52	126,72	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				50 889,75			50 889,75	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
58	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	151,000	m	1,23	185,73	20
59	MAT	2860002680	PVC rúra 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	31,000	ks	92,90	2 879,90	20
60	271	871371201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 300 mm	23,000	m	4,44	102,12	20
61	MAT	2865258600	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 324 spojka DC/FWC	23,000	m	95,93	2 206,39	20
62	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	687,000	m	1,86	1 277,82	20
63	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	137,290	ks	205,89	28 266,64	20
64	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	6,000	ks	4,85	29,10	20
65		2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	6,000	ks	31,69	190,14	20
66	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	31,000	ks	4,85	150,35	20
67	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	31,000	ks	22,60	700,60	20
68	MAT	2860004430	PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	11,000	ks	1,51	16,61	20
69	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	20,000	ks	1,51	30,20	20
70	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	31,000	ks	6,70	207,70	20
71	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	31,000	ks	95,55	2 962,05	20
72	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	10,000	ks	6,70	67,00	20
73	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	10,000	ks	55,45	554,50	20
74	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	151,000	m	1,93	291,43	20
75	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	710,000	m	3,03	2 151,30	20
76	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	22,000	ks	53,89	1 185,58	20
77	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	12,000	ks	8,15	97,80	20
78	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	13,000	ks	10,00	130,00	20
79	MAT	5922442170	Skrúž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	22,000	ks	61,48	1 352,56	20
80	MAT	5922442190	Skrúž rovná 100/25 s poplast.stup.	13,000	ks	36,66	476,58	20
81	MAT	5922442210	Skrúž rovná 100/50 s poplast. stup.	14,000	ks	51,34	718,76	20
82	MAT	5922442230	Skrúž rovná 100/100 s poplast.stup.	7,000	ks	76,18	533,26	20
83	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	22,000	ks	326,98	7 193,56	20
84	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	43,000	ks	32,80	1 410,40	20
85	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	22,000	ks	32,08	705,76	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
86	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	22,000	ks	150,28	3 306,16	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				59 380,00			59 380,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
87	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna	25,500	m2	14,81	377,66	20
88	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	1 327,000	m	3,63	4 817,01	20
89	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	30,000	m	4,62	138,60	20
90	013	973042361	Vysekание otvoru v murive betónovom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm-0,150 t	1,000	ks	62,66	62,66	20
91	MAT	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	1,000	ks	12,05	12,05	20
92	221	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	313,560	t	16,18	5 073,40	20
93	221	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2 196,394	t	0,51	1 120,16	20
94	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	313,560	t	16,57	5 195,69	20
95	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1 878,313	t	38,85	72 972,46	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				89 769,69			89 769,69	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				415 749,050			415 749,05	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
96	OST	001	Vytýčenie stavby	1,000		455,16	455,16	20
97	OST	002	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		1 137,90	1 137,90	20
98	OST	004	Prevádzkový poriadok	1,000		273,10	273,10	20
99	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		5 006,75	5 006,75	20
100	OST	006	Dočasný veľkoplošný pútač 2500x1500 mm	0,000		753,24	0,00	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				6 872,91			6 872,91	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				6 872,910			6 872,91	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
101	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
102	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
103	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				422 621,96			422 621,96	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Kamenná Poruba.		Miesto:	
Objekt :Ul.Štamberky		JKSO :	
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 5.7.2023
Odberateľ: Obec Kamenná Poruba		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		IČO: 36672297	
		DIČ: 2022238900	
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	380 215	1 M	380 215
1 M2 ZP	380 215		
1 M2 UP	380 215		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	247 595,12	62 941,73
2	PSV:	202,88	1 055,88
3	MCE:		
4	iné:	5 050,03	5 050,03
5	Súčet:	252 848,03	63 997,61
			316 845,64
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoci		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		316 845,64
22	DPH 20% z:	316 845,64	63 369,13
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		380 214,77
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
dátum:			
pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159 ① 013 14 Kamenná Poruba IČO: 00648906, DIČ: 2020639305		SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrnická cesta 1960 010 57 ŽILINA -58-	

Odberteľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
Objekt :UI.Štamberky
Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	101 938,47	21 662,59	123 601,06	1 052,19091	205,714
2 - ZÁKLADY	2 342,67	0,00	2 342,67	87,00250	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	819,91	0,00	819,91	0,00033	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 033,65	0,00	7 033,65	206,69898	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	57 029,98	2 503,42	59 533,40	361,31179	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 139,18	38 564,79	43 703,97	0,23308	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	73 291,26	210,93	73 502,19	18,19489	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	247 595,12	62 941,73	310 536,85	1 725,63248	205,714
723 - Vnútorný plynovod	202,88	1 055,88	1 258,76	0,51960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	202,88	1 055,88	1 258,76	0,51960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	5 050,03	0,00	5 050,03	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	5 050,03	0,00	5 050,03	0,00000	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	252 848,03	63 997,61	316 845,64	1 726,15208	205,714



Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
 Projektant: VS - Projekty s.r.o. P.Bystrica
 Dodávateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2023

Stavba :Kamenná Poruba.
 Objekt :Ul.Štamberky
 Časť :SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	1100110109	Vytýčenie podzemných sietí	0,356	km	1 154,97	411,17
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	839,000	m2	1,30	1 090,70
3	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	839,000	m2	3,45	2 894,55
4	221	113201119	Odstránenie odvodňovacích tvaroviek očistenie	70,000	m	3,98	278,60
5	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	406,800	m2	1,62	659,02
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,700	m	20,07	395,38
7	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	118,200	m3	20,01	2 365,18
8	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	345,728	m3	13,27	4 587,81
9	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine	345,728	m3	1,31	452,90
10	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	464,264	m3	27,07	12 567,63
11	001	132301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	464,264	m3	2,80	1 299,94
12	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	177,804	m3	73,07	12 992,14
13	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 656,590	m2	12,99	21 519,10
14	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	1 656,590	m2	3,36	5 566,14
15	001	151201199	Podchytenie oplatenia	150,000	m	11,90	1 785,00
16	001	162501122	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	987,794	m3	4,02	3 970,93
17	001	162501123	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za k.ď. 1km	1 975,588	m3	0,38	750,72
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	987,794	m3	0,80	790,24
19	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	1 778,029	t	11,10	19 736,12
20	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	624,146	m3	4,18	2 608,93
21	MAT	583441710	Štrkodrive 0-32	1 047,317	t	15,57	
22	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	254,328	m3	20,51	5 216,27
23	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	426,762	t	12,55	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				123 601,06			101 938,47

2 - ZÁKLADY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
24	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	325,000	m	6,53	2 122,25
25	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	847,760	m2	0,26	220,42
2 - ZÁKLADY spolu:				2 342,67			2 342,67
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
26	211	388995999	Chránička ocelova 219x9 poľené	6,500	m	126,14	819,91
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				819,91			819,91
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	109,320	m3	64,34	7 033,65
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 033,65			7 033,65
5 - KOMUNIKÁCIE							
28	221	565194071	Podklad z betónu asfaltového AC 16 hr. 70 mm po zhutnení vrátane	477,880	m2	18,93	9 046,27
29	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	172,037	t	80,20	13 797,37
30	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	833,680	m2	24,04	20 041,67
31	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	477,880	m2	0,95	453,99
32	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	955,760	m2	0,75	716,82
33	221	577143111	Asfaltový betón AC II hr. 50 mm	833,260	m2	15,57	12 973,86
34	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	711,200	m	3,52	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				59 533,40			57 029,98
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
35	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	30,800	m	1,23	37,88
36	MAT	2860002680	PVC rúra 160/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	6,468	ks	92,90	
37	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	325,000	m	1,86	604,50
38	MAT	2860002770	PVC rúra 300x12,5/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	68,250	ks	205,89	
39	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	14,000	ks	4,85	67,90
40	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	35,38	
41	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	28,000	ks	4,85	135,80
42	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	22,60	
43	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	1,51	
44	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	14,000	ks	6,70	93,80
45	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	14,000	ks	95,55	
46	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	65,000	ks	6,70	435,50
47	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	65,000	ks	55,45	
48	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	30,800	m	1,93	59,44
49	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	325,000	m	3,03	984,75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
50	271	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	13,000	ks	53,89	700,57
51	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	5,000	ks	8,15	
52	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	9,000	ks	10,00	
53	MAT	5922442142	Vyrovnávací prstenec 60/15	3,000	m2	12,68	
54	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	13,000	ks	61,48	
55	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	6,000	ks	36,66	
56	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	9,000	ks	51,34	
57	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	4,000	ks	76,18	
58	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	13,000	ks	326,98	
59	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	26,000	ks	32,80	
60	271	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	14,000	ks	75,32	1 054,48
61	MAT	2860008640	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN600	14,000	ks	66,08	
62	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	14,000	ks	15,06	
63	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	14,000	ks	211,24	
64	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	14,000	ks	185,80	
65	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	27,000	ks	32,08	866,16
66	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	27,000	ks	150,28	
67	271	899704050	Montáž klznej objímky RACI montovanej na potrubie DN 500	6,000	kus	16,40	98,40
68	MAT	283150120	Klzná dištančná objímka RACI	4,000	kus	18,58	
69	MAT	283151299	Koncová manžeta	2,000	kus	126,20	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				43 703,97			5 139,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
70	221	916991111	Osadenie odvodňovacích tvaroviek	70,000	m	16,31	1 141,70
71	MAT	592275190	Odvodňovacia tvarovka 29,5x59x8 (20%)	46,667	kus	4,52	
72	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna	833,260	m2	14,81	12 340,58
73	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	689,000	m	3,63	2 501,07
74	221	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	93,030	t	16,18	1 505,23
75	221	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	651,210	t	0,51	332,12
76	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	93,030	t	16,57	1 541,51
77	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy, kryt živičný	361,414	t	2,56	925,22
78	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1 364,320	t	38,85	53 003,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				73 502,19			73 291,26
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				310 536,850			247 595,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútny plynovod							
79	721	723159375	Chránička potrubia D 530/10	4,000	m	50,72	202,88
80	MAT	142812460	Rúry oceľové 530x10	4,200	m	251,40	
723 - Vnútny plynovod spolu:				1 258,76			202,88
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 258,760			202,88
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce
81	OST	005	Zariadenie staveniska	1,000		3 678,83	3 678,83
82	OST	01	Vytýčenie stavby	1,000		334,44	334,44
83	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu	1,000		836,10	836,10
84	OST	04	Prevádzkový poriadok	1,000		200,66	200,66
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				5 050,03			5 050,03
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				5 050,030			5 050,03
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
85	OST	999999991	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00
86	OST	999999992	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00
87	OST	999999993	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				316 845,64			252 848,03

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi

rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými v.v., má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD, ku kompletnej realizácii stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a podľa dodávateľa neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.